

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli wydatkowania środków finansowych na inwestycje w zakresie:

- Budowy dróg na osiedlu Kresowym w Kamionkach
- Modernizacji boiska ORLIK na działce nr ewid. 9/2 w Kórniku
(kontrola w ramach zadań zmierzających do sformułowania wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Rady Miasta i Gminy Kórnik za rok 2025)

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

2. Imię i nazwisko kontrolujących

Jerzy Walczyk – radny RMiG Kórnik – Przewodniczący zespołu kontrolującego,
Michał Buchwald – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,
Iwona Grześkowiak – radna RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,
Piotr Szczepaniak – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,
Maciej Brylewski – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Rozpoczęcie: piątek 24.04.2026 r. godz. 09:15

Zakończenie: piątek 24.04.2026 r. godz. 10:00

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

Kontrola wydatkowania środków finansowych na inwestycje w zakresie:

- Budowy dróg na osiedlu Kresowym w Kamionkach
- Modernizacji boiska ORLIK na działce nr ewid. 9/2 w Kórniku

Kontrola przeprowadzana jest w ramach działań zmierzających do sporządzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Kórnik wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2025 roku.

5. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie kontrolowanych zagadnień

Joanna Grzybowska – Kierownik Wydziału Inwestycji

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień Pani Joanny Grzybowskiej – Kierownik Wydziału Inwestycji, ustalono:

- **Budowy dróg na osiedlu Kresowym w Kamionkach**

Umowa podpisana: 05.05.2025r.

Wykonawca: LIDER USŁUG KOMUNALNYCH – SAMORZĄDOWYCH Sp. z o.o., z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wlkp.


Inwestycja zakończona 01.12.2025r.

Wartość umowy: 2 134 643,38 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych: brak

W trakcie realizacji procesu budowy zawarto aneksy dotyczące:

- Aneks nr 1 wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w zakresie korytowania podbudowy z tłucznia pozyskanego z rozbiórki na mieszankę z dowozu oraz wymiany podłoża z nasypu niekontrolowanego na odcinku drogi,



- Aneks nr 2 wykonanie dodatkowych robót w zakresie podbudowy i odwodnienia pasa drogowego i zaniechania części robót oraz w zakresie wydłużenie terminu realizacji,
Inwestycja zakończona 01.12.2025r.

• **Modernizacja boiska ORLIK na działce nr ewid. 9/2 w Kórniku**

Umowa podpisana: 06.06.2025r.

Wykonawca: „EVERSPORT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-161, ul. Krzysztofa Kiersnowskiego nr 12, lok. 20

Inwestycja zakończona 01.10.2025r.

Wartość umowy: 1 161 633,55 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych: Ministerstwa Sportu i Turystyki, program „Moje Boisko-ORLIK 2012”

W trakcie realizacji procesu budowy zawarto aneks dotyczący:

- Aneks nr 1 wykonanie robót dodatkowych nowych bramek do piłki nożnej i zaniechania robót dotyczących demontażu bramek do piłki nożnej i rozbiórki ogrodzenia,

Inwestycja zakończona 01.10.2025r.

7. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń

8. Data i miejsce podpisania protokołu

Kórnik, dnia 24.04.2025r.

9. Podpisy kontrolujących i osoby odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie kontrolowanych zagadnień

Jerzy Walczyk – radny RMiG Kórnik

Przewodniczący zespołu kontrolującego.....

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Jerzy Walczyk

Michał Buchwald – radny RMiG Kórnik

Członek zespołu kontrolującego.....

Iwona Grześkowiak – radna RMiG Kórnik

Członek zespołu kontrolującego.....

Piotr Szczepaniak – radny RMiG Kórnik

Członek zespołu kontrolującego.....

Maciej Brylewski – radny RMiG Kórnik

Członek zespołu kontrolującego.....

Joanna Grzybowska

Kierownik Wydziału Inwestycji